

إسم مقاول الباطن :- مبارك زاب خان - 0593288769

رقم المستخلص : (3)

التاريخ : 09 / 02 / 2021 م

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

المشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

الأعمال :- أعمال الإنترلوك

ملاحظات	الإجمالي	نسبة الصرف	القيمة الإجماليه	الكمية المنفذة			الفئه	الوحدة	بيان الأعمال	م
				الإجمالي	الحاليه	السابقة				
									أعمال بلاط انترلوك بالموقع العام	6
	8,640.00	90.00%	9,600	800	360	440	12	2م	المدرسة الإبتدائي	
	8,640.00								الإجمالي	

يعتمد مدير الشركة :-
م/ صالح عبد العزيز الخنين

مدير الإدارة الفنية
م/ فكري حامد

مدير المشروع
م/ محمد اسامة

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

